ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNO.									
シートNO.									

ボーリング名	No.2		調査位置							北　緯	36 ° 31 ' 37.0000 "
発注機関	栃木県真岡土木事務所				調査期間	2009-03-03 ～ 2009-03-04				東　経	140 ° 11 ' 46.0000 "
調査業者名			主任技師		現場代理人		コア鑑定者			ボーリング責任者	
孔口標高	85.44 m	角度	180° 上 90° 下 0° 0.00 °	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0.00 °	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00 m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) ／ 測定月日
					盛土	暗褐～暗黒褐		軟らかい	シルト・礫の混合土 希に径100mm程度の礫混じる 含水中位 全体に不均質な層相を呈する		03/04 3.80
	81.84	3.60	3.60		風化岩(泥岩)(WR)	暗褐～暗灰		固結した	上部、全体に風化帯び土砂化する 下部、岩片等は硬くなり所々亀裂多くなる 下部に従い堅硬緻密となる コア採取率40%		
	77.44	4.40	8.00								

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	1			2	2
1.45	20	1		30	
2.15	1	1	2	4	4
2.45				30	
3.15	1	1	2	4	4
3.45				30	
4.15	22	28	3	50	>50
4.28				13	
5.00	50			50	>50
5.05	5			5	
6.00	50			50	>50
6.10				10	
7.00	50			50	>50
7.05	5			5	
8.00	50			50	>50
8.00	0			0	

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
		1.15	1	⊖		
		1.45				
		2.15	2	⊖		
		2.45				
		3.15	3	⊖		
		3.45				
		4.15	4	⊖		
		4.28				
		5.00	5	⊖		03/03
		5.05				
		6.00	6	⊖		
		6.10				
		7.00	7	⊖		
		7.05				
		8.00	8	⊖		03/04
		8.00				